

Số: 39 /BC-HĐND

TP. Tây Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

**Tình hình ước thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**
(*Trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Tây Ninh*)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thực hiện Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, phân công thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Tây Ninh, Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, tổ chức hội nghị thẩm tra báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND Thành phố, chỉ đạo sát sao đối với các phòng, ban chuyên môn và UBND phường, xã đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và thực hiện việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023 và xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần phải tập trung thực hiện, là động lực quan trọng, cấp thiết để kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm các công trình chuyển tiếp sang năm 2023 thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu và ngân sách thành phố đã hoàn thành 01/14 dự án, các dự án còn lại được đẩy nhanh tiến độ để nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch.

Công tác phân khai vốn kịp thời, đã phân khai và giao đủ vốn 327,540 tỷ đồng/327,540 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%.

2. Hạn chế, khó khăn

Công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án có thu hồi đất giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, kéo dài. Một số công trình chậm trễ trong công tác

giải phóng mặt bằng thi công như: (công trình đường Nguyễn Văn Thắng, khu phố 5, phường 3; Hẻm số 8 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thành phố Tây Ninh; Mở rộng giao lộ đường 785-Giồng Cà và đường Trần Phú, phường Ninh Sơn)...

Các dự án khởi công mới chưa triển khai:

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố (Tòa án cũ): Nguyên nhân: đang lập hồ sơ sửa chữa nhỏ.

Đường Trường Chinh cũ; đường số 2A và đường B đoạn còn lại: Nguyên nhân: chờ thông nhất lộ giới quy hoạch.

Hẻm số 8 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, thành phố Tây Ninh: Nguyên nhân do tìm đường quy hoạch lệch so với tìm đường thực tế.

Cải tạo, sửa chữa, thay mới thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy các trường học trong khu vực thành phố Tây Ninh. Nguyên nhân: Còn vướng mắc trong quy định tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của ngành chuyên môn.

Di dời, cải tạo Trụ sở công an thành phố Tây Ninh: Chờ Công an tỉnh di dời về trụ sở mới.

Qua xem xét báo cáo, với những kết quả đạt được, ý kiến thảo luận các thành viên và đại biểu tham dự họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo tình hình ước thực hiện xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND thành phố.

Tuy nhiên công tác giải ngân còn thấp, tính đến ngày 06/6/2023 thực hiện công tác giải ngân mới được 91,375 trên 373,780 tỷ đồng, so tổng vốn đầu tư năm 2023, đạt 24,45%.

Để báo cáo được rõ hơn Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND thành phố, bổ sung phần đánh giá kết quả thực hiện, tính đến ngày 06/6/2023, có bao nhiêu công trình được giải ngân, so với tổng số doanh mục.

Phần phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, cần cụ thể hóa, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện đúng tiến độ gantt từng công trình...

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu dự án đã được phê duyệt trong năm 2023. Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố.

Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp đang thi công và khẩn trương tiến hành khởi công các công trình đã ký kết hợp đồng thi công các dự án khởi công mới, để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.

Thực hiện đúng tiến độ sơ đồ gantt từng công trình, theo dõi chặt chẽ thi công các công trình để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2023.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, không để một nhà thầu cùng lúc thực hiện thi công quá nhiều dự án, không bố trí đủ nhân lực theo đúng kế hoạch yêu cầu.

Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết, có biện pháp chấn chỉnh, thay thế nhà thầu đối với các nhà thầu không đáp ứng đủ năng lực làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân, xử lý đúng quy định những đơn vị thi công không đảm bảo thời gian thi công, quá hạn quyết toán.

Lãnh đạo, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp rà soát đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án chuyên tiếp và dự án thực hiện năm 2023 sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công, đồng thời chuẩn bị lập phương án bồi thường các dự án năm 2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND thành phố.

Kính trình Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XII, kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND Thành phố;
- Ban KT-XH HĐND TP;
- Lưu VP HĐND&UBNDTP.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Vĩnh Hưng

